



COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo
Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P90016.

>>>>>>-----<<<<<<<<

AREA 3 ^

Tecnico-Manutentiva, Urbanistica, LL.PP. ,

Codice fiscale: 82000150829

Partita IVA: 02790570820

Tel. 0921 661 104 Fax. 0921 661 205

pec: protocollo.comunecollesano@pec.it

DETERMINAZIONE N°86 del 11.02.2021

N. Int. UTC27 del 29.01.2021

OGGETTO: Procedura ai sensi dell' art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l'affidamento dei lavori di: *Adeguamento alla normativa antincendio dell'istituto scolastico " Scuola dell'infanzia" sito in via Imera (codice ARES 0820321618). CUP E46B18000310002 – CIG Z512B8167F*

Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

PREMESSO

- Con D.M. n° 101 del 13.02.2019 il MIUR concedeva al Comune di Collesano un contributo pari a € 50.000,00 per l'intervento di *Adeguamento alla normativa antincendio dell'istituto scolastico " Scuola dell'infanzia" sito in via Imera (codice ARES 0820321618)*;
- il MIUR in riferimento agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, con decreto 13 febbraio 2019 n° 101 , ha emanato le linee guide, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e di avviare le liquidazioni degli interventi su stati di avanzamento, fornisce indicazione operative;
- che il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato al 13 Febbraio 2020;

VISTA

- La delibera di G.M. n° 133 del 23.12.2019 con la quale l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo in oggetto specificato, trasmesso dal professionista incaricato con nota prot. n° 12541 del 16.12.2019 avente il seguente quadro economico: € 32.217,65 di cui € 31.007,48 per lavori, € 1.210,17 per Oneri sicurezza, € 17.782,35 per somme a disposizione, per un importo complessivo di € 50,000,00 e contestualmente veniva stabilito di procedere all'affidamento del servizio con le modalità previste dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50 /2016 e s.m.i.;
- La determina a contrarre n°1142 del 30.12.2019 con la quale è stata attivata la procedura per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n°5072016 e s.m.i. , per un importo complessivo a base di gara di € **31.007,48** oltre oneri sicurezza pari a € **1.210,17** non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € **32.217,65** oltre IVA come per legge;
- Che con determina n° 436 del 10.06.2020 venivano aggiudicati i lavori in oggetto in favore della Ditta Gianvecchio Francesco & C. s.n.c. con sede in Collesano nella c.da Cicci snc P.IVA 03010780827 per un importo complessivo di € 34.178,62 di cui € 26.805,09, per oneri sicurezza € 1.210,17 ed IVA pari a € 6.163,36;
- Che in data 22.06.2020 veniva stipulato il contratto rep.n°2/2020 per l'importo di € 25.798,22 oltre oneri sicurezza per € 1.210,17 ed IVA per € 5.941,85;

- Che in data 09.07.2020 è stato redatto il verbale di consegna lavori di che trattasi;
- Che con Determina n° 829 del 12.11.2020 è stato liquidato il 1° SAL dei suddetti lavori per un importo complessivo di € 24.284,67 per i lavori eseguiti fino al 29.09.2020

VISTO

- Che in data 15.10.2020 il Direttore dei lavori, ravvisata la necessità di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ha trasmesso una perizia di variante – assestamento contabile.-

PRESO ATTO

- che i suddetti interventi sono finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comportano modifiche sostanziali, sono dettate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili. L'importo aggiuntivo di € 1,886,09 rientra tra le somme previste nel progetto originario e non altera la sostanza del progetto ed alla cui copertura si provvede attraverso la voce imprevisti del quadro economico ed alle somme ricavate dall'assestamento contabile.
- il Direttore dei Lavori con nota prot. 8311 del 22.09.2020 ha comunicato che i lavori sono stati ultimati in data 21.09.2020;
- Con Determina n° 1019 del 14.12.2020 viene approvata la perizia di variante - assestamento contabile avente il seguente quadro economico per un importo complessivo di lavori pari a € 28.894,48 compreso oneri sicurezza, € 15.230,50 per somme a disposizione;
- Che il Direttore dei Lavori ha trasmesso con nota prot. n° n° 870 del 25.01.2021 gli atti di contabilità finale, costituite dai seguenti elaborati: *registro delle misure, sommario registro di contabilità, registro della contabilità, stato finale, relazione sullo stato finale dei lavori*;
- Che è stato emesso il certificato n°2 per il pagamento a saldo di € 8.989,01 oltre IVA pari a € 1.977,58 per un totale di € 10.966,59;
- Che il Direttore dei Lavori con nota prot. 871 del 25.01.2021 trasmette il certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 102 c.2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, sottoscritto dall'impresa e dal D.L. dal quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa e che il credito dell'impresa ammonta a € 8.989,01 oltre IVA pari a € 1.977,58 per un importo complessivo pari a € 10.966,59

ACCERTATA

- la regolarità delle procedure eseguite;

RITENUTO

- di dovere procedere all'approvazione degli atti di contabilità

VISTO

- Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “*Codice dei contratti pubblici*” così come recepito nella Regione Siciliana;
- La legge 7.8.1990 n° 241 “*Norme in materia di procedimento amministrativo*”;;
- Il D.lgs. 267/2000 “*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*” così come recepito nella Regione Siciliana;
- Il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- Lo Statuto Comunale

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo:

1. **Di approvare gli atti di contabilità finale** composti da: *registro delle misure, sommario registro di contabilità, registro della contabilità, stato finale, relazione sullo stato finale dei lavori*; **da** dove si evince che l'importo complessivo dei lavori comprensivi dei costi della sicurezza ammonta € 28.894,48 da cui detraendo il l'importo del 1^ certificato di pagamento, resta il credito netto dell'impresa di € 8.989,01 oltre IVA ;
2. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione con il quale il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa e che il credito dell'impresa ammonta a € 8.989,01 oltre IVA pari a € 1.977,58 per un importo complessivo pari a € 10.966,59;
3. **Dare atto** che certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 c.2 del D.lgs. 50/2016 ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
4. **Dare atto** la suddetta somma trova copertura finanziaria nel decreto MIUR. D.M n° 101 del 13.02.2019 e previste sul bilancio comunale 2020 al capitolo 2444.00 codice 04.01-2.02;
5. **Dare atto** che con successivo atto si procederà alla liquidazione della rata di saldo;
6. **Di trasmettere** il presente atto in originale all'Area Economica-Finanziaria dell'Ente per gli aspetti di competenza ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. **Dare atto** che ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 5072016 e s.m.i., la presente determinazione sarà pubblicata oltre all'Albo pretorio on-line, anche sul profilo del committente nella sezione "*Amministrazione trasparenza*" in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n°33/2013 e s.m.i. all' indirizzo . www.comune.collesano.pa.it

COLLESANO 29.01.2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.TO Geom. D. Signorello

**VISTO: IL Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Rag. Filippo Curion**

Attestazione di Disponibilità

Bilancio _____ Cap. _____	Bilancio _____ Cap. _____	Bilancio _____ Cap. _____
Oggetto: _____	Oggetto: _____	Oggetto: _____
Somma iscritta in Bilancio € _____	€. _____	€ _____
Somma disponibile € _____	€ _____	€ _____
Somma che si impegna/ con la presente € _____	€. _____	€ _____

Si attesta, ai sensi dell' art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Addì _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Filippo Curione**

AREA 2^ ECONOMICA FINANZIARIA

VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l' attribuzione allo stesso del numero progressivo e l' inoltro al Tesoriere Comunale.

Collesano _____

Il Responsabile dell'Area Economica -Finanziario

AREA 1^ AFFARI GENERALI

N. _____ Reg.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ di Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo,

C E R T I F I C A

Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all' Albo Pretorio del Comune il _____, e vi è rimasta sino al _____ per complessivi n. _____ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO