

# COMUNE DI COLLESANO

Provincia di Palermo

AREA 3^ - TECNICO - MANUTENTIVA - URBANISTICA - LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 534 DEL 24.07.2018

(n° int. 122 del 20.07.2018)

**OGGETTO: Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese Michele Sas con sede in c.da Ferro snc a Collesano (PA), P. IVA 05649710828 - per € 20.636,31 OLTRE IVA (10%) PER PAGAMENTO 1°SAL PER LAVORI AL TUTTO IL 16.07.18**

## PREMESSO:

- Che con Delibera di G.M. n. 75 del 24.07.2017 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” per un importo complessivi di € 38.359,30, oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.611,20;
- Che con Determinazione n.701 del 13.10.2017, veniva determinata la procedura a contrarre, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), veniva approvata la documentazione relativa alla procedura di gara e veniva assunto impegno di spesa per la somma di € 39.970,50;
- Che con nota prot. n. 9594 del 25.10.2017 venivano invitate a partecipare alla procedura di cui al punto precedente n. 9 ditte;
- Che con Determinazione n.872 del 06.12.2017 veniva impegnata ulteriore somma pari ad € 14.307,68 a seguito approvazione Variazione PEG 2017;
- Che in data 13.12.17 si sono concluse le operazioni di gara, a seguito delle quali è risultata aggiudicataria l'Impresa **GIMAR Costruzioni di Marchese Michele Sas con sede in c.da Ferro snc a Collesano (PA), P. IVA 05649710828**, che ha offerto ribasso percentuale del **20,1642%** corrispondente ad un importo netto di **€ 30.624,45** oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.611,20 ed IVA come previsto per legge;
- Che con D.D. n.981 del 20.12.2017 venivano aggiudicati in via definitiva all'Impresa GIMAR Costruzioni di Marchese Michele Sas con sede in c.da Ferro snc a Collesano (PA), P. IVA 05649710828, i lavori di cui trattasi;
- Che con D.D. n. 242 del 19.04.2018 veniva dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva e quindi si poteva procedere alla stipula del contratto;
- Che in data 06.06.2018 n. reg. 01 veniva sottoscritta scrittura privata d'appalto tra questo Ente e la Ditta aggiudicataria dei lavori di cui trattasi;
- Che con nota prot. 6272 del 14.06.2018 veniva autorizzata la D.L. alla consegna dei lavori;
- Che con verbale del 20.06.2018 la D.L. consegnava i lavori alla Ditta aggiudicataria;
- Che con nota prot. n. 6483 del 20.06.2018 è stata trasmessa agli organi competenti la notifica preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 99 del D. Lvo n.81/2008;

**VISTO** il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 16.07.2018 emesso dalla DL e trasmesso a questo Ente con nota prot. 7636 del 18.08.2018;

**VISTO** il Certificato di Pagamento n°1 relativo ai lavori di lavori eseguiti a tutto il 16.07.2018 di cui al 1° SAL per un ammontare complessivo di € 22.699,94 comprensivo di oneri di sicurezza, IVA ed ogni altro onere;

**VISTO** il DURC della Ditta richiesto prot. n. INAIL\_11851973 valido fino al 22.09.2018, relativo al periodo di riferimento del 1° SAL;

**VISTA** la fattura n.02/2018 della Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese Michele Sas con sede in c.da Ferro snc a Collesano (PA), P. IVA 05649710828, dell'importo complessivo di € 22.699,94 IVA compresa (10%) che comprova il diritto del creditore al pagamento della suddetta somma;

**VISTA** la regolarità degli atti a corredo prodotti;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 --Codice dei contratti pubblici;

**DATO ATTO CHE** con D.D. n.981 del 20.12.2017 veniva applicato il criterio della competenza finanziaria potenziata e quindi le somme impegnate con le D.D. n.ri 701/2017 e 872/2017 venivano registrate, come impegno contabile, sul bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio 2018 al capitolo 3779, secondo quanto previsto all'art. 183 commi 3-4-5 del TUEL;

**VERIFICATA:**

- La regolarità dei lavori eseguiti e certificati dalla D.L.;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**VISTA** la legge 07.08.1990 n° 241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n° 10;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n° 14 del 21.03.1997;

**VISTO** l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

**VISTA** la Determinazione Commissariale n.14 del 06.06.2018 – Assegnazione del personale alle Aree. Individuazione Responsabili di Area e conferimento di Posizione Organizzativa;

## **S I P R O P O N E**

1. **DI liquidare** in favore della Impresa **GIMAR Costruzioni di Marchese Michele Sas con sede in c.da Ferro snc a Collesano (PA), P. IVA 05649710828** la somma complessiva di **€ 22.699,94 (diconsi euro ventiduemilaseicentonovantanove/94) IVA inclusa (10%)** credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, quale pagamento per il 1° SAL relativo ai lavori di **“Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale”- CIG: ZA82045FE1** – giusta scrittura privata d'appalto del 06.06.2018 n. reg. 01;
2. **DI OPERARE** la ritenuta di **€ 2.03,63 a titolo di IVA (Split Payment - articolo 17 ter del Dpr 633/72)** relativa all'imponibile di € 20.636,31 che sarà versata direttamente all'erario secondo le modalità previste per legge;
3. **DI DARE ATTO** che detta somma trova copertura al capitolo 3779 del Bilancio Comunale 2018 (giuste D.D. n.ri 701 del 13.10.17 e 872 del 06.12.17);
4. **DI utilizzare** le seguenti modalità di pagamento: bonifico bancario da eseguire a favore della GIMAR costruzioni di Marchese Michele Sas sul seguente conto corrente:  
**Banco Popolare Siciliano – IBAN: IT 092 V05 03404 605000000000012;**
5. **DI demandare** all'Area Economico-Finanziaria il controllo per la verifica di eventuali inadempimenti previsto dall'ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73;

**ALLEGATI:**

- 1) Fattura n.02/2018 del 18.07.18 dell'importo totale di € 22.699,94 IVA inclusa;

Collesano, 20.07.2018

**Il R.U.P.**  
*f.to (Geom. Fabio Fiandaca)*

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Vista** la superiore proposta di determinazione;  
**Dato atto** della regolarità della presente proposta;

### **D E T E R M I N A**

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- di trasmettere il presente atto in originale all'Area Economico-Finanziaria dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi sopra elencati in originale, vistati dal sottoscritto responsabile del servizio, per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28, comma 4°, del citato D. Lgs. 25.02.1995 n° 77 e dell'art. 35, comma 2°, del Regolamento di Contabilità.

Collesano, 20.07.2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
*f.to ( Geom. Domenico Signorello )*

### Attestazione di Disponibilità

Bilancio _____ Cap. _____	Bilancio _____ Cap. _____	Bilancio _____ Cap. _____
Oggetto: _____	Oggetto: _____	Oggetto: _____
Somma iscritta in Bilancio €. _____	€. _____	€. _____
Somma disponibile €. _____	€ _____	€ _____
Somma che si impegna/ con la presente €. _____	€. _____	€ _____

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Collesano, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Economica  
Dott.ssa Delia Manganello**

---

### SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;

VERIFICATI i documenti allegati;

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

#### DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

Collesano, li 23.07.2018 \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Economica  
f.to Dott.ssa Delia Manganello**

---

N. \_\_\_\_\_ Reg.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

---

Defissa il \_\_\_\_\_, senza opposizioni

Il Messo Comunale

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ di Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo,

#### CERTIFICA

Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all' Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_, e vi è rimasta sino al \_\_\_\_\_ per complessivi n. \_\_\_\_\_ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
Dr. Giovanni Sapienza**

\_\_\_\_\_